

Cliente: GB TERMINAIS
 Equipamento: C3
 Nº Relatório: 2289

PRIORIDADE:
 P1 - NR-13 em RGI
 P2 - NR-13
 P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	• Providenciar construção da base de concreto;	-	P3				
2	• Providenciar instalação dos coxins e chumbadores no equipamento.	-	P3				
3	• Devido não ter sido evidenciado por meio de documentação, necessário providenciar para próxima intervenção a realização do Teste Hidrostático conforme subitem 13.5.4.3 da NR-13.	13.5.4.3	P2				
4	• Necessário verificar com o fabricante as informações corretas a respeito do vaso, pois as informações disponibilizadas nas plaquetas encontram-se com divergência;	13.5.1.4	P2				
5	• Necessário a substituição das plaquetas instaladas por uma nova plaqueta onde as informações não apresentem divergências.	13.5.1.4	P2				
6	• Providenciar a instalação da placa adicional com "TAG C3" e "CAT V".	13.5.1.5	P2				
7	• Providenciar elaboração da memória de cálculo da PMTA conforme ASME V III DIV. 1 em atendimento o subitem 13.3.5.1.6 da NR-13.	13.3.5.1.6	P2				
8	• Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações, conforme exigência do subitem 13.5.2.4 da NR-13.	13.5.2.4	P2				
9	• Providenciar calibração do pressostato com emissão do certificado de calibração e arquivamento no prontuário do vaso.	13.5.3.2	P2				